

Poświadczenie prawidłowości montażu i przeprowadzonych prób

1. Lokalizacja

.....

2. Dane

a) rodzaj, typ

b) nr fabryczny

c) nr ewidencyjny UDT

3. Wersja montażowa

a) konfiguracja wieży / wysokość podnoszenia
.....

b) konfiguracja wyciągu / wyciąg maksymalny
.....

c) olinowanie / udźwig maksymalny
.....

d) rodzaj posadowienia / kotwienie do budynku
.....

e) konfiguracja balastu centralnego / masa
.....

f) konfiguracja balastu przeciwwyciągu / masa
.....

g) inne (*np. eksploatacja w warunkach kolizyjnych, ograniczenia pola pracy*)
.....

4. Sprawdzenia i próby

Po montażu przeprowadzono kontrolę wyposażenia żurawia, a w szczególności*):

- bloków balastów, konstrukcji nośnej, połączeń rozłącznych i nierozłącznych,
- toru jezdnego,
- stanu technicznego mechanizmów napędowych, układów hamulcowych, cięgien nośnych i ich zamocowań,
- działania urządzeń zabezpieczających i ograniczników ruchowych,
- działania urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych i oświetleniowych,
- instalacji ochrony przeciwporażeniowej, uziemień roboczych i odgromowych,
- prawidłowości obsługi.

5. Orzeczenie

Stwierdza się, iż montaż żurawia w przedstawionej wersji montażowej wykonano zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz wytycznymi producenta. Próby z obciążeniem i bez obciążenia zakończyły się wynikiem pozytywnym. Żuraw może być przedstawiony do badania technicznego.

6. Uwagi

.....
.....

.....
Miejscowość, data

.....
Czytelny podpis osoby odpowiedzialnej za montaż

*) niepotrzebne skreślić